

## D O D A T O K č. 2

k zmluve o dielo č. objednávateľa Z11096431/2015, č. zhotoviteľa Z0123/CC/2015  
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Uskutočnenie stavebných prác na stavbe:

### „I/61 Opatová – most 061“

#### Článok I.

#### Zmluvné strany

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ:** Slovenská správa ciest  
Sídlo: Miletičová č. 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
- Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-1995 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení č. 316/M-2005 zo dňa 14.2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006, č. 86 zo dňa 22. 5. 2008 a rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24. októbra 2014, naposledy zmenenú rozhodnutím ministra č. 24/2016 zo dňa 22.marca 2016.
- IČO: 00 33 28  
DIČ: 2021067785
- Osoba oprávnená podpísať zmluvu: Ing. Milan Puchon
- Sídlo: riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest  
ul. Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina  
Na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva č.4702/2012/0001/31539 zo dňa 10.09.2012
- (ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 ZHOTOVITEĽ:** STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o.  
Názov: s. r. o.  
Právna forma: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava  
Sídlo: Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5475/B  
Zápis v obch. reg. Ing. Juraj Hirner, konateľ a riaditeľ spoločnosti  
Štatutárny orgán: Ing. Juraj Bacmaňák konateľ a ekonomický riaditeľ
- IČO: 31 355 161  
DIČ: 2020379691  
IČ DPH: SK 2020379691  
Bankové spojenie: VÚB  
číslo účtu: 300062/0200  
Tel./Fax: 0903271257
- (ďalej len „zhotoviteľ“) (objednávateľ a zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č.2 (ďalej len „dodatok“) k Zmluve o dielo č. objednávateľa Z11096431/2015, č. zhotoviteľa Z0123/CC/2015 zo dňa 26.10.2015 (ďalej len „zmluva o dielo“) v nasledovnom znení:

#### Článok II. Predmet dodatku

- ~~1. Z dôvodu zmeny výkazu výmer zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela. Dôvodom zmeny výkazu výmer bola podrobne spracovaná realizačná dokumentácia oproti tendrovej dokumentácie. Rozdielový výkaz~~

výmer je súčasťou prílohy č.1. Vzhľadom na uvedené sa text čl. 5 ods. 5.1 zmluvy o dielo vypúšťa a nahrádza sa nasledujúcim znením:

„5.1

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <i>Zmluvná cena celkom bez DPH</i>      | <b>999 131,66 EUR</b>   |
| <i>DPH (20%)</i>                        | <b>199 826,33 EUR</b>   |
| <b><i>Zmluvná cena celkom s DPH</i></b> | <b>1 198 957,99 EUR</b> |

*Slovom: jedenmilión stodevät'desiatosemtisícdeväťstopäťdesiatsedem eur a deväťdesiatdeväť centov“*

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene rozsahu diela v zmysle Zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa §18, odsek 1 písm. c) - potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy a odseku 5 - ak ide o verejného obstarávateľa a o zmenu podľa odseku 1, písm. c) hodnota všetkých zmien nesmie presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Rozsah diela sa upravuje o navyše práce v tomto rozsahu s odôvodnením jednotlivých nárokov:

- 2.1 **Nárok č.2** – Dočasné provizórne podoprenie mosta s výmenou obrusnej vrstvy a úpravou chodníka. Po vyhlásení mimoriadnej situácie mestom Trenčín zo dňa 2.9.2015 a po oznámení objednávateľa o prijatí ponuky zo dňa 6.10.2015, zhotoviteľ vykonal opatrenia na zabezpečenie havarijného stavu podoprením nosnej konštrukcie podpernou konštrukciou PÍŽMO s následným odfrézovaním poškodennej obrusnej vrstvy na moste a predmostí s vyhotovením novej asphaltovej vrstvy na moste a predmostiach. Ďalej zhotoviteľ zabezpečil dočasné dopravné značenie na Potočnej ulici pod mostom s úpravou chodníka z dôvodu bezpečného a plynulého prejazdu v blízkosti podpornej konštrukcii PÍŽMO.

**Dodatočná platba nároku č.2 je 63 300,00 Eur bez DPH**

- 2.2 **Nárok č.3** – Zábrana proti padaniu snehu a nečistôt. Na základe vyjadrenia mesta Trenčín a petície občanov miestnej časti Opatová nad Váhom, zhotoviteľ musel prerobiť pôvodný návrh zábrany proti padaniu snehu a nečistôt z betónových tvárnic výšky 2,5m na zábranu proti padaniu snehu a nečistôt z transparentného materiálu.

**Dodatočná platba nároku č.3 je 67 903,18 Eur bez DPH**

- 2.3 **Nárok č.4** – Vybúranie, odvoz a poplatok za skládku betónových pätiiek zvodidlových stĺpikov. Pri odstraňovaní pôvodných oceľových zvodidiel musel zhotoviteľ odstrániť betónové pätky z oceľových zvodidlových stĺpikov, ktoré nie sú v realizačnej projektovej dokumentácii.

**Dodatočná platba nároku č.4 je 13 167,29 Eur bez DPH**

- 2.4 **Nárok č.6** – Zmena hrúbky búraných asphaltov. Pri búracích prácach pre budovanie ž.b. pätiiek bola zistená hrúbka asphaltovej vozovky 540mm.

**Dodatočná platba nároku č.6 je 10 553,91 Eur bez DPH**

**Podrobné spracovanie jednotlivých nárokov je súčasťou prílohy č.2.**

Vzhľadom na uvedené sa text čl. 5 ods. 5.1 zmluvy o dielo vypúšťa a nahrádza sa nasledujúcim znením.

„5.1

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <i>Zmluvná cena celkom bez DPH</i>      | <b>999 131,66 EUR</b>   |
| <i>Cena Nárokov celkom bez DPH</i>      | <b>154 924,38 EUR</b>   |
| <i>Cena celkom bez DPH</i>              | <b>1 154 056,04 EUR</b> |
| <i>DPH (20%)</i>                        | <b>230 811,21 EUR</b>   |
| <b><i>Zmluvná cena celkom s DPH</i></b> | <b>1 384 867,25 EUR</b> |

*Slovom: jedenmilión tristoosemdesiatosemtisícštyristošestdesiatsedem eur dvadsaťpäť centov. “*

### **Článok III. Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú v platnosti.
4. Tento Dodatok č. 2 bol vypracovaný v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch exemplároch.

V Bratislave, dňa ..... 2016

**STRABAG**  
**Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o.**

**Slovenská správa ciest**

.....  
Ing. Juraj Hirner, konateľ  
a riaditeľ spoločnosti

.....  
Ing. Milan Puchoň  
riaditeľ IVSC Žilina

.....  
Ing. Juraj Bacmaňák  
konateľ spoločnosti